



ODDER KOMMUNE

Teknisk Afdeling

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Telefon 87 80 33 33
Selvvalg 87 80 34 67
Sags nr. 828306
Den 13. marts 2008
Dok. nr. 871200
Init. IK

Sag: Kloakering af Nølev
Referat fra: Byggemøde nr. 2
Afholdt den: 04.12.2007

Deltagere:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S Ejvind Ring (ER)
Ole Mikkelsen (OM)

Kontaktpersoner for Nølev Bent Bogh
Børge Jensen

Odder Kommune Iben Kaagh (IK) referent

1. Bemærkninger til sidste referat: Ingen

2. Vejrlig: Ingen

3. Bemanding: 5

4. Tidsplan

Arbejdstidsplan er modtaget.

5. Arbejdets stade:

100 % underboring
100 % regnvandsbassinet med indløb og udløb samt brønde
110 m spildevandsledning og regnvandsledning langs Rude Havvej
100 % trykledning.

Pumpestation er placeret i beton. Pumpestationen er endnu ikke dækket, idet utæthed skal repareres.

5. Maskinel og mandskab

5 mand
1 Hydraulisk gravemaskine
1 Dozer
Komprimeringsgrej

6. Projekt

Hver skelbrønd markeres med tydelig påskrift på indersiden af brøndene med farve,- rød for spildevand og blå for regnvand.

Det skal bemærkes, at jorden fra anlægsarbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej som udgangspunkt skal betragtes som forurenede jord. Der er ikke fri anvendelse for jord fra offentlig vej.

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale.

Generelle meddelelser og information til Nølev by sættes op på byens opslagstavle. Det samme gælder en oversigtstegning, som IK udarbejder.

IK har ansøgt Driftscenteret om gravetilladelse i forbindelse med gravearbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej.

Det blev aftalt, at undlade at sætte brøndene nr. A43110R og nr. A43110S.

Brønde ved krydset mellem Rude Havvej og Assedrupvej placeres udenfor markareal.

Drænledninger og vandledninger, som er passeret i forbindelse med etablering af trykledning, er målsat på plantegning. Plantegning afleveret til IK

Drænledninger, som passerer, afmærkes fortsat således, at en indmåling kan finde sted. Det samme gælder for vandledninger, som passerer.

Der blev på mødet aftalt etablering af en overkørsel (6 m) – (Ø 400 b) på en placering, hvor oversigten til begge sider tilgodeses.

OM orientere Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild om den aftalte placering. Driftscenteret har meddelt tilladelse til den planlagte overkørsel.

Der er en del ændringer til stikledningernes placering. Odder Kommune udarbejder en oversigt, hvor alle stikledningers placering fremgår.

Der er på strækningen ca. 50 m fra regnvandsbassinet langs Rude Havvej konstateret flydesand/høj grundvandsstand. Der er fra den 28.11.2007 foretaget grundvandssænkning. Den 4.12.2007 er der nedspulet i alt 16 spidser.

I forbindelse med tilslutning af ny trykledning til eksisterende trykledning kontaktes Jens Westergaard dagen i forvejen og aftaler det nærmere.

7. Arbejdspladsforhold

Nødvendig afspærring m.v. foretages.

Ole Mikkelsen A/S har fremsendt skilteplan i forbindelse med afspærring af veje. IK har videresendt skilteplan/afspæringsplan med foreløbig tidsplan til Brandvæsen, Falck og busselskab.

Ole Mikkelsen A/S har al kontakt til politi i forbindelse med afspærring af Assedrupvej/Nølev Byvej.

8. Økonomi

ER har fremsendt 1. acontobegæring samt regning for udførte ekstraarbejder.

9. Kvalitetssikring

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse. Entreprenøren indsætter relevant dokumentationsmateriale i KS-mappe.

Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen.

10. Diverse

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning overholdes. Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder hvor bekendtgørelse nr. 784 af 11.10.1999 af lov om arbejdsmiljøbeskyttelse kræver dette.

11. Eventuelt

Ingen

12. Næste byggemøde

Næste byggemøde afholdes tirsdag den 18.12.2007 kl. 13. på pladsen.

Referat udsendes elektronisk til:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S.

fiat_be@post12.tele.dk

bella-bogh@mail.tele.dk