



## ODDER KOMMUNE

### Teknisk Afdeling

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Telefon 87 80 33 33  
Selvvalg 87 80 34 67  
Sags nr. 828306  
Den 17. januar 2008  
Dok. nr. 871200  
Init. IK

**Sag:** Kloakering af Nølev  
**Referat fra:** Byggemøde nr. 4  
**Afholdt den:** 15.01.2008

---

#### Deltagere:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S Ejvind Ring (ER)  
Ole Mikkelsen (OM)

Kontaktpersoner for Nølev Bent Bogh  
Børge Jensen

Odder Kommune Iben Kaagh (IK) referent

---

#### 1. Bemærkninger til sidste referat: Ingen

#### 2. Vejrlig: Ingen

#### 3. Bemanding: 7

#### 4. Tidsplan

Anlægsarbejdet er 1 uge efter tidsplanen.

#### 5. Arbejdets stade:

100 % underboring

100 % regnvandsbassinet med indløb og udløb samt brønde

100 % trykledning.

100 % pumpestation (reparation er foretaget)

Spildevandsledning og regnvandsledning fra pumpestation/regnvandsbassin til Assedrupvej 100/102.

Regnvand- og spildevandsstik etableret til: Assedrupvej 111, 109, 107

#### 5. Maskinel og mandskab

7 mand

2 hydraulisk gravemaskine

Komprimeringsgrej

#### 6. Projekt

Hver skelbrønd markeres med tydelig påskrift på indersiden af brøndene med farve,- rød for spildevand og blå for regnvand.

Det skal bemærkes, at jorden fra anlægsarbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej som udgangspunkt skal betragtes som forurenede jord. Der er ikke fri anvendelse for jord fra offentlig vej. Der er foretaget anvisning af overskudsjord til Østhavn/Århus Kommune.

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale.

Der er meddelt gravetilladelse i forbindelse med gravearbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej.

Drænledninger, som passerer, afmærkes fortsat således, at en indmåling kan finde sted. Det samme gælder for vandledninger, som passerer.

Der blev på mødet aftalt, at der etableres en 8 m bred overkørsel – (Ø 400 b) med en placering, hvor oversigten til begge sider tilgodeses. Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild har sagt god for placeringen. Der er meddelt tilladelse til overkørselen.

Der er en del ændringer til stikledningernes placering. Odder Kommune har udarbejdet en oversigt, hvor alle stikledninger placering fremgår. Der er ligeledes udleveret reviderede tegninger.

Der er på en strækningen af Assedrupvej konstateret flydesand/høj grundvandsstand. Der foretages igen grundvandssænkning. Der er på denne strækning nedspulet/boret i alt 12 spidser - 2 gange. Oppumpet grundvand skal afledes til regnvandsledningen. Det skal i forbindelse med sænkning af grundvandet sikres, at grundvandsstanden ikke sænkes mere end nødvendig for anlægsarbejdet.

I forbindelse med etablering af P-areal ved pumpestation kontaktes Jens Westergaard for nærmere aftale. Anlægstidspunktet for denne del afventet tørt vejr.

IK har meddelt spildevandscenteret, at der nu tilledes spildevand til spildevandsledningen og pumpestation skal i drift snarest. Spildevand løber ovenud af brønden ved regnvandsbassin.

Det er accepteret, at der afledes tagvand til spildevandsledningen fra ejendommen Assedrupvej 107. Dette skyldes, at den eksisterende ledning fra Assedrupvej 107 "kom i vejen" for de nye ledninger.

Spildevand og regnvand tilsluttes ikke nye skelbrønde med mindre spildevandet med sikkerhed er separeret på grundene.

Entreprenøren foretager inden anlægsarbejdet i Nølev Byvej igangsættes en detaljeret fotoregistrering i forbindelse med anlægsarbejdet i Nølev Byvej.

## **7. Arbejdspladsforhold**

Nødvendig afspærring m.v. foretages.

Ole Mikkelsen A/S har al kontakt til politi i forbindelse med afspærring af Assedrupvej og Nølev Byvej.

Assedrupvej er spærret på strækningen fra Rude Havvej til Assedrupvej 101. Der er omkørsel via Nølev Driften indtil fredag eftermiddag den 18.01.2008. Herefter åbnes Assedrupvej igen på hele strækningen.

IK orientere brandvæsen, Falck og Busselskab om afspærringen.

Det er aftalt, at Nølev Driften ikke fremover anvises i forbindelse med omkørsel.

## **8. Økonomi**

Der er aftalt forhold omkring bortskaffelse af jord.

Der er foretaget en gennemgang af udgifter i forbindelse med ekstraarbejder A` kontobegæring nr. 3 fremsendes.

## **9. Kvalitetssikring**

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse. Entreprenøren indsætter relevant dokumentationsmateriale i KS-mappe.

Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen.

#### **10. Diverse**

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning overholdes. Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder hvor bekendtgørelse nr. 784 af 11.10.1999 af lov om arbejdsmiljøbeskyttelse kræver dette.

#### **11. Eventuelt**

Ingen

#### **12. Næste byggemøde**

Næste byggemøde afholdes tirsdag den 29.01.2008 kl. 13. på pladsen.

#### **Referat udsendes elektronisk til:**

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S.

[fiat\\_be@post12.tele.dk](mailto:fiat_be@post12.tele.dk)

[bella-bogh@mail.tele.dk](mailto:bella-bogh@mail.tele.dk)