



ODDER KOMMUNE

Teknisk Afdeling

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Telefon 87 80 33 33
Selvvalg 87 80 34 67
Sags nr. 828306
Den 7. februar 2008
Dok. nr. 871200
Init. IK

Sag: Kloakering af Nølev
Referat fra: Byggemøde nr. 5
Afholdt den: 29.01.2008

Deltagere:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S Ejvind Ring (ER)
Ole Mikkelsen (OM)

Kontaktpersoner for Nølev Børge Jensen

Odder Kommune Iben Kaagh (IK) referent

1. Bemærkninger til sidste referat: Ingen

2. Vejrlig: Ingen

3. Bemanding: 8

4. Tidsplan

Anlægsarbejdet er 1 uge efter tidsplanen.

5. Arbejdets stade:

100 % underboring
100 % regnvandsbassinet med indløb og udløb samt brønde
100 % trykledning.
100 % pumpestation (reparation er foretaget)

Spildevandsledning og regnvandsledning:

Fra pumpestation/regnvandsbassin til Assedrupvej
Assedrupvej
Fra Assedrupvej til Nølev Byvej 12

Regnvand- og spildevandsstik etableret til:

Assedrupvej 111, 109, 107, 100, 101, 102
Nølev Byvej: 4, 6, 8, 10, 12 og Nølev Kirke,

5. Maskinel og mandskab

9 mand
2 hydraulisk gravemaskine
Komprimeringsgrej

6. Projekt

Det er aftalt, at der etableres en sandfangsbrønd til Nølev Byvej 6.

Der var i forbindelse med passage af vandledning i Nølev Byvej ved kirken etableret en overgang til plast – 3 m - tilslutning med muffe.

Der er på en strækningen fra Nølev Byvej 12 og frem igen konstateret flydesand/høj grundvandsstand. Der foretages grundvandssænkning. Der nedspules/bores i alt 12 spidser. Oppumpet grundvand skal afledes til regnvandsledningen. Det skal i forbindelse med sænkning af grundvandet sikres, at grundvandsstanden ikke sænkes mere end nødvendig for anlægsarbejdet.

Hver skelbrønd markeres med tydelig påskrift på indersiden af brøndene med farve,- rød for spildevand og blå for regnvand.

Det skal bemærkes, at jorden fra anlægsarbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej som udgangspunkt skal betragtes som forurennet jord. Der er ikke fri anvendelse for jord fra offentlig vej. Der er foretaget anvisning af overskudsjord til Østhavn/Århus Kommune.

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale.

Der er meddelt gravetilladelse i forbindelse med gravearbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej.

Drænledninger, som passerer, afmærkes fortsat således, at en indmåling kan finde sted. Det samme gælder for vandledninger, som passerer.

Der blev på mødet aftalt, at der etableres en 8 m bred overkørsel – (Ø 400 b) med en placering, hvor oversigten til begge sider tilgodeses. Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild har sagt god for placeringen. Der er meddelt tilladelse til overkørselen.

I forbindelse med etablering af P-areal ved pumpestation kontaktes Jens Westergaard for nærmere aftale. Anlægstidspunktet for denne del afventet tørt vejr.

Det er accepteret, at der midlertidig afledes tagvand til spildevandsledningen fra ejendommen Assedrupvej 107. Dette skyldes, at den eksisterende ledning fra Assedrupvej 107 ”kom i vejen” for de nye ledninger. Det er aftalt med ejeren, at korrekt tilslutning foretages snarest.

Spildevand og regnvand tilsluttes ikke nye skelbrønde med mindre spildevandet med sikkerhed er separeret på grundene.

Entreprenøren foretager inden anlægsarbejdet i Nølev Byvej igangsættes en detaljeret fotoregistrering i forbindelse med anlægsarbejdet i Nølev Byvej.

7. Arbejdspladsforhold

Nødvendig afspærring m.v. foretages.

Ole Mikkelsen A/S har al kontakt til politi i forbindelse med afspærringen af Nølev Byvej.

IK orientere brandvæsen, Falck og Busselskab om afspærringen.

Det er aftalt, at Nølev Driften ikke fremover anvises i forbindelse med omkørsel.

8. Økonomi

Der er foretaget en gennemgang af udgifter i forbindelse med tilbudsarbejder og ekstraarbejder.

I forbindelse med næste a kontobegæring fremsendes en opgørelse af jordmængder.

A' kontobegæring nr. 3 fremsendes.

9. Kvalitetssikring

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse. Entreprenøren indsætter relevant dokumentationsmateriale i KS-mappe.

Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen.

10. Diverse

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning overholdes. Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder hvor bekendtgørelse nr. 784 af 11.10.1999 af lov om arbejdsmiljøbeskyttelse kræver dette.

11. Eventuelt

Ingen

12. Næste byggemøde

Næste byggemøde afholdes tirsdag den 12.02.2008 kl. 13. på pladsen.

Referat udsendes elektronisk til:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S.

fiat_be@post12.tele.dk

bella-bogh@mail.tele.dk