



ODDER KOMMUNE

Teknisk Afdeling

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Telefon 87 80 33 33
Selvvalg 87 80 34 67
Sags nr. 828306
Den 12. marts 2008
Dok. nr. 871200
Init. IK

Sag: Kloakering af Nølev
Referat fra: Byggemøde nr. 7
Afholdt den: 04.03.2008

Deltagere:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S Ejvind Ring (ER)

Kontaktpersoner for Nølev Børge Jensen

Odder Kommune Iben Kaagh (IK) referent

1. Bemærkninger til sidste referat: Ingen

2. Vejrlig: Ingen

3. Bemanding: 8

4. Tidsplan

Anlægsarbejdet følger tidsplanen.

5. Arbejdets stade:

100 % underboring

100 % regnvandsbassinet med indløb og udløb samt brønde

100 % trykledning.

100 % pumpestation (reparation er foretaget)

Spildevandsledning og regnvandsledning:

Fra pumpestation/regnvandsbassin til Assedrupvej

Assedrupvej

Fra Assedrupvej til Nølev Byvej 36

Regnvand- og spildevandsstik etableret til:

Assedrupvej 111, 109, 107, 100, 101, 102

Nølev Byvej: 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 34 og Nølev Kirke

5. Maskinel og mandskab

9 mand

2 hydraulisk gravemaskine

Komprimeringsgrej

6. Projekt

Det skal bemærkes, at jorden fra anlægsarbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej som udgangspunkt skal betragtes som forurenede jord. Der er ikke fri anvendelse for jord fra offentlig vej. Der er foretaget anvisning af overskudsjord til Østhavn/Århus Kommune.

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale.

Drænledninger, som passerer, afmærkes fortsat således, at en indmåling kan finde sted. Det samme gælder for vandledninger, som passerer.

Der er tidligere aftalt, at der etableres en 8 m bred overkørsel – (Ø 400 b) med en placering, hvor oversigten til begge sider tilgodeses. Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild har sagt god for placeringen. Der er meddelt tilladelse til overkørselen.

I forbindelse med etablering af P-areal ved pumpestation kontaktes Jens Westergaard for nærmere aftale. Anlægstidspunktet for denne del afventet tørt vejr.

Spildevand og regnvand tilsluttes ikke nye skelbrønde med mindre spildevandet med sikkerhed er separeret på grundene.

7. Arbejdspladsforhold

Nødvendig afspærring m.v. foretages.

Ole Mikkelsen A/S har al kontakt til politi i forbindelse med afspærringen af Nølev Byvej.

IK orientere brandvæsen, Falck og Busselskab om afspærringen.

Det er aftalt, at Nølev Driften ikke fremover anvises i forbindelse med omkørsel.

8. Økonomi

Der er foretaget en gennemgang af udgifter i forbindelse med tilbudsarbejder og ekstraarbejder.

A` kontobegæring nr. 4 fremsendes.

9. Kvalitetssikring

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse. Entreprenøren indsætter relevant dokumentationsmateriale i KS-mappe.

Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen.

10. Diverse

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning overholdes. Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder hvor bekendtgørelse nr. 784 af 11.10.1999 af lov om arbejdsmiljøbeskyttelse kræver dette.

11. Eventuelt

Tilbagebetaling i forbindelse med tømning af bundfældningstanke. Tømningen er planlagt til midt maj. Såfremt vi har færdigmelding før denne tømning tilbagebetales tønningsbidrag.

12. Næste byggemøde

Næste byggemøde afholdes tirsdag den 18.03.2008 kl. 13. på pladsen.

Referat udsendes elektronisk til:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S.

fiat_be@post12.tele.dk

bella-bogh@mail.tele.dk