



ODDER KOMMUNE

Teknisk Afdeling

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Telefon 87 80 33 33
Selvvalg 87 80 34 67
Sags nr. 828306
Den 14. november
Dok. nr. 2007
Init. 871200
IK

Sag: Kloakering af Nølev
Referat fra: Byggemøde nr. 1
Afholdt den: 30.01.2007

Deltagere:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S Ejvind Ring (ER)
Ole Mikkelsen (OM)

Kontaktperson for Nølev Børge Bøgh
Børge Jensen

Odder Kommune Iben Kaagh (IK) referent

1. Vejrlig: Ingen

2. Bemanding: 5

3. Tidsplan

ER fremsendes snarest arbejdstidsplan.

4. Arbejdets stade:

Alle gennempresninger af trykledning er udført. Der er gennempresset under Arne Mathiasens ejendom, Rævs å og to indkørsler (Rude Havvej 25 og Rude Havvej 27).

Regnvandsbassinet er udført og 20% af trykledningen er udført.

5. Maskinel og mandskab

5 mand
1 kædegraver
1 Hydraulisk gravemaskine
1 Dozer
Komprimeringsgrej

6. Projekt

Fixspunktbeskrivelse ved Nølev Kirke er vedlagt.

Hver skelbrønd markeres med tydelig påskrift på indersiden af brøndene med farve,- rød for spildevand og blå for regnvand.

Det skal bemærkes, at jorden fra anlægsarbejde i Assedrupvej og Nølev Bivej som udgangspunkt skal betragtes som forurenede jord. Der er ikke fri anvendelse for jorden fra offentlig vej.

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale.

Forberedelse af tilslutning af ejendomme langs Rude Havvej udgår. Det er efterfølgende besluttet, at det ikke skal forberedes en tilslutning til trykledning for de to ejendomme.

Generelle meddelelser og information til Nølev by sættes op på byens opslagstavle. Det samme gælder en oversigtstegning, som IK udarbejder.

ER ansøger Driftscenteret om gravetilladelse i forbindelse med gravearbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej.

Det blev aftalt, at undlade at sætte brøndene nr. A43110R og nr. A43110S.

Drænledninger, som passerer afmærkes således, at en indmåling senere kan finde sted. Det samme gælder for vandledninger som passerer.

Der etableres en sandfangbrønd ved regnvandsbassinet. Placering og størrelse er aftalt.

Der blev på mødet aftalt etablering af en overkørsel (6 m) - på en placering, hvor oversigten til begge sider tilgodeses.

OM orientere Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild om den aftalte placering. Såfremt der er et andet ønske om placeringen kontaktes IK snarest. IK ansøger driftscenteret om en godkendelse af den planlagte overkørsel.

Der er en del ændringer til stikledningernes placering. Odder Kommune udarbejder en oversigt, hvor alle stikledningers placering fremgår.

Endelig placering af pumpestationen aftales torsdag den 15.11.2007. Det afventes en tilbagemelding fra Desmi med hensyn til leveringstidspunktet for pumpestationen.

7. Arbejdspladsforhold

Nødvendig afspærring m.v. foretages.

Ole Mikkelsen A/S udarbejde skilteplan i forbindelse med afspærring af veje.

Ole Mikkelsen A/S kontakter politi i forbindelse med afspærring af Assedrupvej/Nølev Byvej og Odder Kommune kontakter Falck og skolebus, når tidspunkt for afspærring foreligger.

8. Økonomi

ER fremsender den 1. acontobegæring december 2007.

I forbindelse med acontobegæring fremsendes ligeledes regning for eventuelle udførte ekstraarbejder.

9. Kvalitetssikring

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse
Entreprenøren indsætter relevant dokumentationsmateriale i KS-mappe.

Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen.

10. Diverse

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning overholdes. Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder hvor bekendtgørelse nr. 784 af 11.10.1999 af lov om arbejdsmiljøbeskyttelse kræver dette.

11. Eventuelt

Ingen

12. Næste byggemøde

Næste byggemøde afholdes tirsdag den 27.11.2007 kl. 13. på pladsen.

Referat udsendes elektronisk til:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S.

fiat_be@post12.tele.dk

bellabogh@mail.tele.dk