



ODDER KOMMUNE

Teknisk Afdeling

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Telefon 87 80 33 33
Selvvalg 87 80 34 67
Sags nr. 828306
Den 3. januar 2008
Dok. nr. 871200
Init. IK

Sag: Kloakering af Nølev
Referat fra: Byggemøde nr. 3
Afholdt den: 18.12.2007

Deltagere:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S Ejvind Ring (ER)
Ole Mikkelsen (OM)

Kontaktpersoner for Nølev Bent Bogh
Børge Jensen

Odder Kommune Iben Kaagh (IK) referent

1. Bemærkninger til sidste referat: Ingen

2. Vejrlig: Ingen

3. Bemanding: 6

4. Tidsplan

Anlægsarbejdet er 1 uge efter tidsplanen.

5. Arbejdets stade:

100 % underboring

100 % regnvandsbassinet med indløb og udløb samt brønde

100 % trykledning.

100 % pumpestation (reparation er foretaget)

Spildevandsledning og regnvandsledning fra pumpestation/regnvandsbassin til Assedrupvej 111.

5. Maskinel og mandskab

6 mand

1 hydraulisk gravemaskine

Komprimeringsgrej

6. Projekt

Hver skelbrønd markeres med tydelig påskrift på indersiden af brøndene med farve,- rød for spildevand og blå for regnvand.

Det skal bemærkes, at jorden fra anlægsarbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej som udgangspunkt skal betragtes som forurenede jord. Der er ikke fri anvendelse for jord fra offentlig vej. Der er foretaget anvisning af overskudsjord til Østhavn/Århus Kommune.

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale. Der skal anvendes brugte støbejernsdæksler i markareal – i alt 4 stk.. Dækslerne afhentes på spildevandscenteret efter aftale.

Generelle meddelelser og information til Nølev by sættes op på byens opslagstavle. Det samme gælder en oversigtstegning, som IK udarbejder.

Der er meddelt gravetilladelse i forbindelse med gravearbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej.

Brønde ved krydset mellem Rude Havvej og Assedrupvej placeres så vidt muligt udenfor markareal.

Drænledninger, som passerer, afmærkes fortsat således, at en indmåling kan finde sted. Det samme gælder for vandledninger, som passerer.

Der blev på mødet aftalt, at der etableres en 8 m bred overkørsel – (Ø 400 b) med en placering, hvor oversigten til begge sider tilgodeses. Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild har sagt god for placeringen. Der er meddelt tilladelse til overkørselen.

Der er en del ændringer til stikledningernes placering. Odder Kommune udarbejder en oversigt, hvor alle stikledningers placering fremgår.

Der er på strækningen ca. 50 m fra regnvandsbassinet langs Rude Havvej konstateret flydesand/høj grundvandsstand. Der er fra den 28.11.2007 til 14.12.2007 er der foretaget grundvandssænkning. Der er nedspulet i alt 16 spidser 3 gange.

I forbindelse med etablering af p areal ved pumpestation kontaktes Jens Westergaard for nærmere aftale.

7. Arbejdspladsforhold

Nødvendig afspærring m.v. foretages.

Ole Mikkelsen A/S har al kontakt til politi i forbindelse med afspærring af Assedrupvej/Nølev Byvej.

Busselskabet skal have besked i forbindelse med afspærring fra krydset Nølev Byvej/ Assedrupvej til Assedrupvej 101. IK kontakter Anne Olesen efter jul.

8. Økonomi

9. Kvalitetssikring

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse. Entreprenøren indsætter relevant dokumentationsmateriale i KS-mappe.

Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen.

10. Diverse

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning overholdes. Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder hvor bekendtgørelse nr. 784 af 11.10.1999 af lov om arbejdsmiljøbeskyttelse kræver dette.

11. Eventuelt

Ingen

12. Næste byggemøde

Næste byggemøde afholdes tirsdag den 15.01.2008 kl. 13. på pladsen.

Referat udsendes elektronisk til:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S.

fiat_be@post12.tele.dk

bella-bogh@mail.tele.dk