



ODDER KOMMUNE

Teknisk Afdeling

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Telefon 87 80 33 33
Selvvalg 87 80 34 67
Sags nr. 828306
Den 2. april 2008
Dok. nr. 1020715
Init. IK

Sag: Kloakering af Nølev
Referat fra: Byggemøde nr. 8
Afholdt den: 18.03.2008

Deltagere:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S Ejvind Ring (ER)
Ole Mikkelsen

Kontaktpersoner for Nølev Børge Jensen

Odder Kommune Iben Kaagh (IK) referent

1. Bemærkninger til sidste referat: Ingen

2. Vejrlig: Ingen

3. Bemanding: 8

4. Tidsplan

Anlægsarbejdet følger tidsplanen.

5. Arbejdets stade:

- 100 % underboring
- 100 % regnvandsbassinet med indløb og udløb samt brønde
- 100 % trykledning.
- 100 % pumpestation (reparation er foretaget)

Spildevandsledning og regnvandsledning:

- Fra pumpestation/regnvandsbassin til Assedrupvej
- Assedrupvej
- Fra Assedrupvej til Nølev Byvej 34 (Nølev Driften)

Spildevandsledning

- Fra Nølev Byvej 34 (Nølev Driften) til Nølev Byvej 43

Regnvand- og spildevandsstik / spildevandsstik etableret til:

- Assedrupvej 111, 109, 107, 100, 101, 102
- Nølev Kirke
- Nølev Byvej: til og med nr. 40

5. Maskinel og mandskab

- 9 mand
- 2 hydraulisk gravemaskine
- Komprimeringsgrej

6. Projekt

Der er bestilt tv inspektion til uge 15, 2008. Når resultat af tv inspektion foreligger, og den er godkendt asfalteres Assedrupvej og Nølev Byvej.

Der er aftalt at der etableres en ekstra brønd mellem Nølev Byvej 36 og Nølev Byvej 38, og at brønd 43029S flyttes.

Det skal bemærkes, at jorden fra anlægsarbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej som udgangspunkt skal betragtes som forurenede jord. Der er ikke fri anvendelse for jord fra offentlig vej. Der er foretaget anvisning af overskudsjord til Østhavn/Århus Kommune.

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale.

Drænledninger, som passerer, afmærkes fortsat således, at en indmåling kan finde sted. Det samme gælder for vandledninger, som passerer.

Der er tidligere aftalt, at der etableres en 8 m bred overkørsel – (Ø 400 b) med en placering, hvor oversigten til begge sider tilgodeses. Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild har sagt god for placeringen. Der er meddelt tilladelse til overkørselen.

I forbindelse med etablering af P-areal ved pumpestation kontaktes Jens Westergaard for nærmere aftale. Anlægstidspunktet for denne del afventet tørt vejr.

Spildevand og regnvand tilsluttes ikke nye skelbrønde med mindre spildevandet med sikkerhed er separeret på grundene.

7. Arbejdspladsforhold

Nødvendig afspærring m.v. foretages.

Ole Mikkelsen A/S har al kontakt til politi i forbindelse med afspærringen af Nølev Byvej.

IK orientere brandvæsen, Falck og Busselskab om afspærringen.

Det er aftalt, at Nølev Driften ikke fremover anvises i forbindelse med omkørsel.

8. Økonomi

Der er foretaget en gennemgang af udgifter i forbindelse med tilbudsarbejder og ekstraarbejder.

A` kontobegæring nr. 5 fremsendes.

9. Kvalitetssikring

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse. Entreprenøren indsætter relevant dokumentationsmateriale i KS-mappe.

Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen.

10. Diverse

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning overholdes. Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder hvor bekendtgørelse nr. 784 af 11.10.1999 af lov om arbejdsmiljøbeskyttelse kræver dette.

11. Eventuelt

Tilbagebetaling i forbindelse med tømningssordning for bundfældningstanke:

Tømningen af bundfældningstanken er planlagt til midt i maj. Såfremt Odder Kommune før næste tømning har en færdigmelding/skriftlig besked fra kloakmesteren om, at tanken er tømt og sløjftet vil tømningssbidraget blive tilbagebetalt i forbindelse med næste opkrævning af ejendomsskat.

På næste byggemøde aflevere Ejvind en liste over ejendomme, hvor Ole Mikkelsen A/S har tømt og sløjftet bundfældningstanken.

12. Næste byggemøde

Næste byggemøde afholdes tirsdag den 08.04.2008 kl. 13. på pladsen.

Referat udsendes elektronisk til:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S.

fiat_be@post12.tele.dk

bella-bogh@mail.tele.dk