



# ODDER KOMMUNE

## Teknisk Afdeling

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Telefon 87 80 33 33  
Selvvalg 87 80 34 67  
Sags nr. 828306  
Den 3. marts 2008  
Dok. nr. 871200  
Init. IK

**Sag:** Kloakering af Nølev  
**Referat fra:** Byggemøde nr. 6  
**Afholdt den:** 12.02.2008

---

### Deltagere:

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S Ejvind Ring (ER)  
Ole Mikkelsen (OM)

Kontaktpersoner for Nølev Børge Jensen

Odder Kommune Iben Kaagh (IK) referent

---

**1. Bemærkninger til sidste referat:** Ingen

**2. Vejrlig:** Ingen

**3. Bemanding:** 8

### 4. Tidsplan

Anlægsarbejdet er 1 uge efter tidsplanen.

### 5. Arbejdets stade:

100 % underboring  
100 % regnvandsbassinet med indløb og udløb samt brønde  
100 % trykledning.  
100 % pumpestation (reparation er foretaget)

Spildevandsledning og regnvandsledning:

Fra pumpestation/regnvandsbassin til Assedrupvej  
Assedrupvej  
Fra Assedrupvej til Nølev Byvej 16

Regnvand- og spildevandsstik etableret til:

Assedrupvej 111, 109, 107, 100, 101, 102  
Nølev Byvej: 4, 6, 8, 10, 12, 13 og Nølev Kirke

### 5. Maskinel og mandskab

9 mand  
2 hydraulisk gravemaskine  
Komprimeringsgrej

### 6. Projekt

Det er aftalt, at der etableres en sandfangsbrønd til Nølev Byvej 6, Nølev Byvej 12 og ekstra stik til Nølev Byvej 16

Grundvandssænkning er den 12.02.2008 stoppet.

Pumpestationen ved regnvandsbassinet er ikke tæt. Der arbejdes for at få denne tæt.

Det skal bemærkes, at jorden fra anlægsarbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej som udgangspunkt skal betragtes som forurenede jord. Der er ikke fri anvendelse for jord fra offentlig vej. Der er foretaget anvisning af overskudsjord til Østhavn/Århus Kommune.

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale.

Der er meddelt gravetilladelse i forbindelse med gravearbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej.

Drænledninger, som passerer, afmærkes fortsat således, at en indmåling kan finde sted. Det samme gælder for vandledninger, som passerer.

Der blev på mødet aftalt, at der etableres en 8 m bred overkørsel – (Ø 400 b) med en placering, hvor oversigten til begge sider tilgodeses. Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild har sagt god for placeringen. Der er meddelt tilladelse til overkørselen.

I forbindelse med etablering af P-areal ved pumpestation kontaktes Jens Westergaard for nærmere aftale. Anlægstidspunktet for denne del afventet tørt vejr.

Spildevand og regnvand fra ejendommen Assedrupvej 107 er separeret, så ingen regnvand afledes til den nye spildevandsledning.

Spildevand og regnvand tilsluttes ikke nye skelbrønde med mindre spildevandet med sikkerhed er separeret på grundene.

Entreprenøren foretager inden anlægsarbejdet i Nølev Byvej igangsættes en detaljeret fotoregistrering i forbindelse med anlægsarbejdet i Nølev Byvej.

## **7. Arbejdspladsforhold**

Nødvendig afspærring m.v. foretages.

Ole Mikkelsen A/S har al kontakt til politi i forbindelse med afspærringen af Nølev Byvej.

IK orientere brandvæsen, Falck og Busselskab om afspærringen.

Det er aftalt, at Nølev Driften ikke fremover anvises i forbindelse med omkørsel.

## **8. Økonomi**

Der er foretaget en gennemgang af udgifter i forbindelse med tilbudsarbejder og ekstraarbejder.

I forbindelse med næste a kontobegæring fremsendes en opgørelse af jordmængder.

A` kontobegæring nr. 3 fremsendes.

## **9. Kvalitetssikring**

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse. Entreprenøren indsætter relevant dokumentationsmateriale i KS-mappe.

Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen.

#### **10. Diverse**

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning overholdes. Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder hvor bekendtgørelse nr. 784 af 11.10.1999 af lov om arbejdsmiljøbeskyttelse kræver dette.

#### **11. Eventuelt**

Ingen

#### **12. Næste byggemøde**

Næste byggemøde afholdes tirsdag den 04.03.2008 kl. 13. på pladsen.

#### **Referat udsendes elektronisk til:**

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S.

[fiat\\_be@post12.tele.dk](mailto:fiat_be@post12.tele.dk)

[bella-bogh@mail.tele.dk](mailto:bella-bogh@mail.tele.dk)